


Ofício nº 2238/2019-GAPRE

Maringá, 02 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o Requerimento nº 721/2019 apresentado pelo Vereador **Jean Marques**, mediante o qual solicita relatório contendo todas as obras públicas municipais em andamento, a data prevista para conclusão e as construtoras responsáveis por cada uma delas ou se realizada pelo próprio município, anexamos o relatório fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS - OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E PARALISADO

ITEM	PROCESSO	O.S.	CONTRATO Nº	VALOR INICIAL	AUMENTO DE META FÍSICA	REDUÇÃO DE META FÍSICA	REAJUSTE	VALOR ATUAL	TIPO	INTERVENÇÃO	LOCAL DA OBRA	EMPRESA	SITUAÇÃO	%	VERCIMENTO EXECUÇÃO	VERCIMENTO VIGÊNCIA
01	2286/13	351/13	461/13	278.000,00	66.442,00	0,00	0,00	344.442,00	PROJETO	Elaboração de projeto do sistema de água e esgoto sanitário - Cidade Industrial de Maringá	Cidade Industrial	DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.	A	24,21%	01/10/19	28/11/19
02	1823/14	004/15	560/14	24.398.265,37	2.489.453,77	12.903.469,29	1.801.408,41	15.798.628,26	OBRA	Parque Industrial - 3ª Parte	Lotes 110-A/110-B (REM.) e Lotes 111/111-1, Gleba Ribeiro Piquim, Zona 81, Maringá-PR. Trechos da Avenida Kakogawa, Avenida Colombo, Avenida Herval Sul, Avenida Moranguera, Rua Domingos Mello, Rua João Luiz Dias e Avenida Herval Norte, Maringá - PR	Construtora Sandres Tripodi Ltda.	A	99,97%	22/03/19	26/09/19
03	2142/15	009/16	57/16	13.486.338,32	2.448.168,01	769.778,74	206.415,11	15.371.142,70	OBRA	Implantação de corredor de ônibus visando atender ao Programa de Mobilidade Urbana		Consórcio Contoso-Weiler	A	92,90%	04/08/19	15/11/19
04	1488/15	093/16	547/15	10.425.000,00	0,00	2.924.499,48	278.938,13	7.779.438,65	OBRA	Pavimentação Asfáltica e galerias de águas pluviais nos Cond. Bela Vista, Bela Vista II, Santa Marina, Santa Maria e Avenida Kakogawa	Condomínios Bela Vista, Bela Vista II, Santa Marina, Santa Maria e Avenida Kakogawa, localizado na Zona 53, Gleba Ribeiro Maringá, Maringá - PR	Contosolo Construtora de Obras Ltda.	P	87,21%	28/07/18	02/08/19
05	2262/15	133/16	219/16	24.395.582,82	3.481.487,13	512.428,36	1.491.425,24	28.856.076,83	OBRA	Implantação do Terminal Intermodal	Av. Horácio Raccanello Filho x Av. Herval x Av. Tamandaré x Av. Duque de Caxias, Lote 001, Quadra 051A, Zona 01, Maringá - PR	Sisal Construções Cível Ltda	A	33,26%	27/12/19	22/02/20
06	1465/16	008/17	540/16	7.298.132,38	713.110,07	103.094,14	172.758,57	8.081.906,88	OBRA	Implantação do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Alvorada	Rua Peru nº 448, Lote 000, Quadra 152, Jardim Alvorada, Zona 24, Maringá-PR	Construtora Del Plata Ltda.	A	99,51%	13/05/19	15/07/19
07	685/17	022/17	135/17	714.846,15	79.783,69	4.435,17	5.347,60	795.544,36	OBRA	Reforma e ampliação da Casa Lar do Idoso Benedito Franchini	Rua Topázio, 790, Jardim Real, Zona 18, Maringá-PR	Tradição Construções Cíveis Ltda.	A	81,71%	15/05/19	10/09/19
08	1802/16	038/17	539/16	2.983.500,00	862.546,95	97.458,82	39.932,72	3.588.520,85	OBRA	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Renato Bernardi	Rua Colônia do Campo, nº 594, Lote 000, Quadra 060, Zona 43, Conjunto Habitacional Samenge, Maringá - PR	J de Miranda Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda.	A	91,97%	18/08/19	13/10/19
09	645/17	041/17	238/17	74.778,48	0,00	0,00	0,00	74.778,49	PROJETO	Elaboração de Projetos Complementares visando a reforma e ampliação do CREI Desemb. Zeferno Mozo Krukowski	Rua Pion. Emilio Heitbrand, nº 295, Rua Pion. Olindo Aloni, nº 833, Avenida das Torres, nº 1296, DatarLote 01, Quadra 51, Zona 19, Conjunto Residencial João de Barro Thais, Maringá-PR	FKC Engenharia Cível Ltda.	A	72,50%	27/04/18	28/11/19
10	541/17	042/17	241/17	39.389,47	0,00	0,00	0,00	39.389,47	PROJETO	Elaboração de Projetos Complementares visando a Reforma e Ampliação da E.M. Silvio Dias	Rua Brasília, nº 51, Rua Alexandre Men. nº 165, lote 1/2-D(REM), Quadra 75, Parque Cidade Nova, Zona 28, Maringá-PR	FKC Engenharia Cível Ltda.	A	72,50%	09/05/18	16/10/19
11	582/17	043/17	240/17	44.849,47	0,00	0,00	0,00	44.849,47	PROJETO	Elaboração de Projetos Complementares visando a Reforma e Ampliação da E.M. Helenton Borba Cortes	Rua Marconi, nº 724 x Rua Pion. Maria Lopes, nº 665 x Rua Alb. Ticolet Guimarães, nº 3008, DatarLote nº 01, Quadra nº 70, Parque Residencial Aeroporto - Parte II, Maringá-PR	FKC Engenharia Cível Ltda.	A	72,50%	09/05/18	11/10/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS - OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E PARALISADO

ITEM	PROCESSO	O.S.	CONTRATO Nº	VALOR INICIAL	AUMENTO DE META FÍSICA	REDUÇÃO DE META FÍSICA	REAJUSTE	VALOR ATUAL	TIPO	INTERVENÇÃO	LOCAL DA OBRA	EMPRESA	SITUAÇÃO	%	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA
12	781/17	044/17	236/17	88.789,86	0,00	0,00	0,00	88.789,86	PROJETO	Elaboração de Projetos Complementares visando a Reforma e Ampliação da E.M. Prof. Benedita Natália de Lima	Avenida Guedner, nº 3476 x Rua Gertrude Heck Fritzen, nº 6101 x Rua Valdemar Barbosa, nº 123, Lote 001, Quadra 127, Residencial Pioneiro Honorato Vecchi, Zona 25, Maringá-PR.	FCK Engenharia Civil Ltda.	A	72,50%	30/04/18	28/11/19
13	726/17	045/17	251/17	109.454,89	0,00	0,00	0,00	109.454,89	PROJETO	Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares visando a Implantação da nova sede da E.M. Celestino Fritzen	Rua Flamingo, nº 81 x Rua Patativa, nº 226 x Rua Garça, nº 754, Datalote 01, Quadra 096, Jardim Olímpico, Zona 19, Maringá-PR.	FCK Engenharia Civil Ltda.	A	20,00%	24/04/18	07/12/19
14	656/17	047/17	252/17	79.879,49	19.833,56	3.301,21	0,00	96.411,84	PROJETO	Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares visando a Implantação do CMEI Fioriano.	Estrada Brevim, nº 200, Rua José Covalina, nº 259, Datalote 01, Quadra 50, Zona 34, Conjunto Habitacional Pioneiro José Farias de Oliveira, Distrito de Floriano, Maringá-PR.	FCK Engenharia Civil Ltda.	A	49,71%	30/04/18	08/12/19
15	779/17	048/17	273/17	89.397,79	0,00	0,00	0,00	89.397,79	PROJETO	Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares visando a demolição completa e implantação do CMEI Ana Chequetti Men	Rua Manaus nº 163 x Rua Joara nº 162 x Rua Pioneiro Caselano Penabaz, nº 190, Datalote 111-C (REM), Quadra 16A, Parque das Grêveiras II, Zona 31, Maringá-PR.	FCK Engenharia Civil Ltda.	A	20,00%	14/05/18	16/12/19
16	757/17	050/17	274/17	94.397,79	0,00	0,00	0,00	94.397,79	PROJETO	Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares visando a reforma e ampliação do CMEI Ângelo Viegas	Rua Senador Alô Ticoat nº 3071 x Rua Pioneira Maria Lopes nº 749 x Rua Pioneiro José Peraltá Paredal nº 579, Datalote 01, Quadra 52, Parque Residencial Aeroporto, Zona 38, Maringá-PR.	FCK Engenharia Civil Ltda.	A	20,00%	14/06/18	21/07/19
17	800/17	058/17	291/17	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	PROJETO	Elaboração de projetos complementares visando as obras de demolição total e implantação da Unidade Básica de Saúde Maringá Velho.	Rua Antônio Octávio Scramin nº 1836, Datalote 11, Quadra 49, Zona 06, Maringá-PR.	Timbtech Construtora Ltda - EPP	A	60,00%	12/06/18	31/10/19
18	575/16	061/17	255/17	8.979,99	0,00	0,00	0,00	8.979,99	PROJETO	Elaboração de Projetos Complementares visando a Implantação de um Bloco no Complexo Esportivo Brinco da Via	Avenida Passandú, nº 233, Datalote 019, Quadra 046, Zona 03, Vila Operária, Maringá/PR.	H3V Empreendimento e Imobiliários Ltda.	A	20,00%	27/01/18	11/08/19
19	1351/17	002/18	348/17	143.750,00	0,00	0,00	0,00	143.750,00	PROJETO	Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares visando a reforma do Terminal Rodoviário Vereador Dr. Jamil Josépetti	Avenida Tuuli, nº 180, Datalote 1, 5, 6, 7/3-A, 4, 2-A, 2 e 3, Quadra A2, Zona 08 (Armação), Parque Residencial Aeroporto, Maringá/PR.	Espril Nouveau Arquitetura e Urbanismo SS Ltda - ME	A	60,00%	05/04/19	01/08/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS - OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E PARALISADO

ITEM	PROCESSO	O.S.	CONTRATO Nº	VALOR INICIAL	AUMENTO DE META FÍSICA	REDUÇÃO DE META FÍSICA	REAJUSTE	VALOR ATUAL	TIPO	INTERVENÇÃO	LOCAL DA OBRA	EMPRESA	SITUAÇÃO	%	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA
20	1086/17	008/18	37/18	3.230.619,14	455.067,87	1991,16	0,00	3.683.725,85	OBRA	Pavimentação Asfáltica, Galeria de Águas Pluviais, Passeio, Arborização e Sinalização na Rua Cristal	Rua Cristal - entre a Rua Mário Clappier Urbanis e Rua Miguel Zacarias, Zona 14, Maringá - PR.	PA Inga Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.	A	94,44%	30/10/18	01/08/19
21	1833/17	010/18	113/18	22.222.222,22	168.438,45	0,00	0,00	22.390.660,67	OBRA	Construção de Estrutura e Cobertura Metálica visando a implantação do Terminal Intermodal	Av. Horácio Raccanello Filho, nº 5945 X Av. Herval, nº 757 X Av. Tanandará, nº 600 X Av. Duque de Caxias, nº 790, Lote 001, Quadra D51A, Zona 01, Maringá - PR.	Salver Construtora e Incorporadora Ltda.	A	91,80%	11/08/19	05/10/19
22	1467/17	021/18	146/18	3.298.825,36	538.325,64	0,00	56.732,14	3.853.943,14	OBRA	Reforma, Ampliação e Demolição do Centro de Ação Cultural - CAC	Avenida XV de Novembro, nº 514, ou Avenida Getúlio Vargas, nº 28, Zona 01, Maringá-PR.	Prosc Engenharia Civil Ltda.	A	70,40%	02/08/19	21/09/19
23	95/18	028/18	167/18	12.021.000,00	108453,76	0,00	56.792,14	12.186.245,90	OBRA	Pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, ciclovia e sinalização destinados a duplicação da Avenida Carlos Borges	Avenida Carlos Borges, trecho entre a Av. Luiz Teixeira Mendes e a Rua Plon. Exaltino Souza Sora, Zonas 04, 05, 20, 22 e 44, Maringá/PR.	Consórcio Duplicação Carlos Borges	A	80,11%	01/07/19	29/08/19
24	207/18	030/18	248/18	16.840,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	PROJETO	Execução de Projeto Complementares, visando a execução das obras de adequação das instalações do Teatro Cali Haddad.	Avenida Luis Teixeira Mendes, nº 2500, Zona 05, Maringá-PR.	Timberloch Construtora Ltda - EPP	A	0,00%	14/07/18	26/07/19
25	1620/17	032/18	222/18	1.787.000,00	269965,75	0,00	0,00	2.055.965,75	OBRA	Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Moróris	Rua Hemínio Girardi, nº 754, esquina com a Rua Pioneiro Agenciar Camargo, nº 717, Zona 30, Maringá/PR.	Tradução Construções Cíveis Ltda.	A	86,19%	11/07/19	14/08/19
26	280/18	061/18	388/18	60.980,00	4.667,30	0,00	0,00	65.647,00	PROJETO	Execução de Projetos Complementares visando a Ampliação do Condomínio do Idoso	Rua Brasília, nº 131 x Rua João Luiz Dias, nº 595, Lote 001, Quadra 075, Cidade Nova, Zona 29, Maringá-PR.	Gerônimo Teider Rocha Engenharia Civil - ME	A	69,67%	06/08/19	20/10/19
27	688/18	093/18	500/18	1.344.797,01	0,00	0,00	0,00	1.344.797,01	OBRA	Reforma de Cabines e Banheiros do Estádio Regional Wille David	Av. Prudente de Moraes, nº 514, Av. Herval, nº 1353, Av. Colombo, nº 5905, Av. Duque de Caxias, nº 1369, Zona 07, Maringá-PR.	Construtora Rottli Ltda.	A	46,75%	15/12/19	21/01/20
28	1037/18	101/18	642/18	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00	3.351.000,00	OBRA	Construção de 49 Unidades Habitacionais no Distrito de Igatuerni	Distrito de Igatuerni	Construtora Faiz Ltda.	A	60,03%	10/10/19	11/12/19
29	556/18	106/18	630/18	2.479.486,30	0,00	0,00	0,00	2.479.486,30	OBRA	Reforma e Ampliação no CMEI Imã Firmina Maria	Rua Pioneiro Bruno Bluthgen nº 1222 x Rua Máximo Gardin nº 35 x Rua Pioneiro Guertino Augusto Bissotto nº 724, Detal Lote 07, Quadra 03, Zona 46, Gleba Ribeirão Moranguero, Maringá - PR.	Construtora Rottli Ltda.	A	46,90%	03/08/19	29/09/19
30	1418/18	107/18	790/18	2.487.446,05	0,00	0,00	0,00	2.487.446,05	OBRA	Reforma e Ampliação da E.M. Helenilton Borba Cortes	Rua Senador Aloísio Tocolaut Guimarães, nº 3008 x Rua Pioneira Maria Lopes nº 665 x Rua Marconi nº 724, Detal Lote: 01, Quadra: 70, Zona: 38, Parque Residencial Aeroporto II Parte, Zona 36, Maringá - PR.	Triângulo Engenharia de Obras Ltda.	P	0,00%	17/11/19	25/01/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS - OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E PARALISADO

ITEM	PROCESSO	O.S.	CONTRATO Nº	VALOR INICIAL	AUMENTO DE META FÍSICA	REDUÇÃO DE META FÍSICA	REAJUSTE	VALOR ATUAL	TIPO	INTERVENÇÃO	LOCAL DA OBRA	EMPRESA	SITUAÇÃO	%	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA
31	1465/18	114/18	702/18	444.586,09	0,00	0,00	0,00	444.586,09	OBRA	Pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e passeio/calçada da Rua Motokishi Sonoda, Rua Yruama e Travessa Ipiranga	Rua Motokishi Sonoda, entre a Avenida Maria G. P. Molainho e Avenida Arquilato Nildo Ribeiro da Rocha, Zona 17 no prolongamento da Avenida Ilororo e ampliação da Rua Bahia, nos trechos entre a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, Gleba Patrimônio Maringá, Zona 17, Maringá/Paraná; Rua Yruama e Travessa Ipiranga, Zona 33, Gleba Patrimônio Igatemi, Distrito de Igatemi, Maringá/Paraná.	Pedreira Inga Indústria e Comércio Ltda.	A	98,33%	19/08/19	05/08/19
32	1418/18	115/18	780/18	3.749.869,46	0,00	0,00	0,00	3.749.869,46	OBRA	Reforma e Ampliação do CMEI Desembargador Zeferino Nuzato Kuosoki	Rua Pioneiro Emílio Helbrand, nº 268 x Rua Pioneiro Olindo Alcini nº 853, Datal01, Quadra: 51, Zona: 19, Conjunto Residencial João de Barroa Thais, Maringá/Paraná.	J de Miranda Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda.	A	9,48%	22/12/19	31/01/20
33	752/18	116/18	690/18	666.772,06	114159,11	1147,60	0,00	779.823,57	OBRA	Reforma da Pista de Atletismo do Estádio Regional Willie Davids	Av. Prudente de Moraes, nº 514; Av. Herval, nº 1353; Av. Colombo, nº 5905; Av. Duque de Caxias, nº 1368, Zona 07, Maringá-PR.	Pisoasul Construção, Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.	A	10,90%	27/04/19	28/07/19
34	1274/18	001/19	847/18	2.741.235,06	0,00	0,00	0,00	2.741.235,06	OBRA	Execução de 08 unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Camphito)	Jardim Santa Clara, Jardim Novo Oásis, Parque das Gréveas, Jardim Tebasil, Residencial Pioneiro Odevaldo Bueno Netto e Jardim Veredas, Maringá-PR.	Construtora Regente Eireli EPP	A	78,80%	07/05/19	23/09/19
35	1552/18	002/19	809/18	433.425,94	0,00	0,00	0,00	433.425,94	OBRA	Reforma e Adequações de Acessibilidade nas Escolas Municipais: Nadyr Maria Alegretti e Victor Belotti	Av. das Gréveas, nº 101 x Rua Pion. Kumachi Sakamoto, nº 214 x Rua D. Azza Mariana Jorge, nº 481 x Rua Yoshinori Kubota, nº 80, Lote 000, Quadra 010, Parque das Gréveas, 1ª parte, Zona 31, Rodovia PR 317, nº 6545, Lote 1748, Quadra 000, Gleba Ribeirão Maringá, Zona 51, Maringá-PR.	Porto Branco Construções Ltda.	A	76,33%	07/07/19	16/08/19
36	2028/18	003/19	817/18	149.250,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	PROJETO	Execução de projetos, adequação de sistema viário e soluções em meio ambiente - Av. Dep. José Alves dos Santos e Av. Pion. João Pereira	Av. Deputado José Alves dos Santos, trecho entre a Rua Graíha Azul e Av. Pion. João Pereira (projetado); Av. Pion. João Pereira, trecho entre a Rua das Mangueiras e Av. Dep. José Alves dos Santos, Ribeirão Maringá, Maringá-PR.	LL Zocco Projetos SS Ltda. EPP	A	38,95%	27/06/19	08/08/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS - OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E PARALISADO

ITEM	PROCESSO	O.S.	CONTRATO Nº	VALOR INICIAL	AUMENTO DE META FÍSICA	REDUÇÃO DE META FÍSICA	REAJUSTE	VALOR ATUAL	TIPO	INTERVENÇÃO	LOCAL DA OBRA	EMPRESA	SITUAÇÃO	%	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA
37	1552/18	004/19	808/18	448.158,85	86637,20	0,00	0,00	514.796,15	OBRA	Reforma e Adequações de Acessibilidade nas Escolas Municipais: Profº Agmar Dos Santos, Diderot Alves Rocha Loures e Pion. Mariana Viana Dias	Av. Joaquim Duarte Moleirinho, nº 3900 x Rua Pion. Carlos João Basso, nº 845, Lote 001, Quadra 257, Jardim Itália II, Zona 20; Rua Porto Primavera, nº 40 x Rua Unopuranga, nº 53 x Rua Perolite, nº 1244 x Rua Tucuruí, nº 1366, Lote 001, Quadra 094, Parque das Grevileas, 3ª Parte, Zona 31; Rua Itapoti, nº 1000 x Rua Rio Jaguaribe, nº 2541, Lote 001B, Quadra 309, Conj. Resid. João de Barro, Zona 37, Maringá-PR.	Proec Construtora de Obras Enrel EPP	A	73,08%	06/08/19	15/11/19
38	1535/18	005/19	884/18	3.083.403,00	0,00	0,00	0,00	3.083.403,00	OBRA	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Silvio Dias	Rua Brasília, nº 51 X Rua Alexandre Men, nº 165, Lote 001, Quadra 075, Zona 29, Maringá - PR.	J de Miranda Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda.	P	0,19%	17/01/20	12/03/20
39	1508/18	012/19	747/18	3.777.772,91	0,00	0,00	0,00	3.777.772,91	OBRA	Execução de esquadrias e vidros visando atender as obras de implantação do Terminal Intermodal	Av. Advogado Horácio Raccanello Filho nº 5945 x Avenida Herval nº 757 x Avenida Temandare nº 600 x Avenida Duque de Caxias nº 790, Lote 001, Quadra Fiscal 051A, Zona 01, Maringá - PR.	Salver Construtora e Incorporadora Ltda.	A	0,73%	02/10/19	24/08/19
40	1140/18	013/19	819/18	81.500.000,00	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00	OBRA	Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de Obras de Engenharia Aeroportuária e Serviços Complementares para o Aeroporto de Maringá	Avenida Doutor Vladimir Babkov S/N, Parque Industrial Mário Buihdes, Gleba Ribaírio Palciandui, Zona 47, Maringá/PR.	Consórcio J2E	A	0,07%	08/08/20	22/11/20
41	1640/18	015/19	872/18	1.105.474,92	0,00	0,00	0,00	1.105.474,92	PROJETO	Elaboração de Projeto Executivo para Desenho Urbano e Paisagístico visando a execução das obras do Espaço Público do Eixo Monumental de Maringá	Vila Olímpica, Av. Prudente de Moraes, Travessa Jorge Amado, Novo Centro - Esplanada de Eventos, Av. João Paulino Vieira Filho, Praça Raposo Tavares, Av. Brasil, Av. Getúlio Vargas, Av. XV de Novembro, Praça Renato Caldeiro, Av. Trindades, Praça da Catedral em Maringá-PR.	Natureza Urbana Planejamento Integrado Ltda.	A	25,00%	26/10/19	14/12/19
42	2368/18	016/19	011/19	16.300,00	3600,00	0,00	0,00	20.100,00	PROJETO	Execução de Projetos complementares destinados a Reforma e Adequação de acessibilidade e Ampliação da E.M. Rosa Palma Planas	Rua Haiti, nº 830, Vila Moranguira, Zona 37, Maringá/PR.	Leão Projetos Complementares Ltda.	A	16,22%	04/08/19	14/10/19
43	1115/18	017/19	871/18	66.944,00	0,00	0,00	0,00	66.944,00	PROJETO	Execução de projetos complementares visando a Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Via Operária	Praça Regente Freijó, S/N, Zona 30, Maringá-PR.	Moran Projetos e Montagens Elétricas Ltda.	A	30,00%	13/07/19	11/08/19
44	2244/18	018/19	51/19	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	PROJETO	Elaboração de projetos visando as obras de transposição do Contorno Norte de Maringá	Av. Mandacaru, Av. São Judas Tadeu, Av. Kakogawa, Av. Américo Belay, Av. Tutui, Av. Guaíapo e Av. Franklin D. Roosevelt, Maringá/PR.	Atlético Sul Consultoria e Projetos S/S Ltda.	A	40,00%	16/07/19	03/08/19
45	2258/18	019/19	54/19	2.692.759,29	0,00	0,00	0,00	2.692.759,29	OBRA	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde de Maringá	Av. Prudente de Moraes, nº 875, Quadra A-14, Lote 07/08, Zona 09, Maringá - PR.	Proec Construtora de Obras Enrel EPP	A	5,51%	13/03/20	30/04/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS - OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E PARALISADO

ITEM	PROCESSO	O.S.	CONTRATO Nº	VALOR INICIAL	AUMENTO DE META FÍSICA	REDUÇÃO DE META FÍSICA	REAJUSTE	VALOR ATUAL	TIPO	INTERVENÇÃO	LOCAL DA OBRA	EMPRESA	SITUAÇÃO	%	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA
46	1808/18	020/19	860/18	6.774.228,86	0,00	0,00	0,00	6.774.228,86	OBRA	Construção da Escola Municipal - Jardim Atani.	Av. Carlos Borges, nº 3133, Quadra 12, Lote 01, Jardim Atani, Zona 22, Maringá - PR.	Porto Branco Construções Ltda.	A	4,95%	12/08/20	08/08/20
47	1293/18	022/19	150/19	1.424.212,05	0,00	0,00	0,00	1.424.212,05	OBRA	Execução de 03 unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Caminho).	Jardim Licoe, Jardim Quebec e Jardim Platá, Maringá-PR.	Construtora Regente Eireli Epp	A	7,43%	20/07/19	07/08/19
48	1293/18	023/19	151/19	1.463.404,07	0,00	0,00	0,00	1.463.404,07	OBRA	Execução de 03 unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Caminho).	Parque Residencial Andara, Jardim Evenet e Jardim Aurora, Maringá-PR.	Construtora Regente Eireli Epp	A	8,68%	20/07/19	07/08/19
49	1293/18	024/19	152/19	960.412,65	0,00	0,00	0,00	960.412,65	OBRA	Execução de 03 unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Caminho).	Distrito de Igatemi e Distrito de Fioriano, Maringá-PR.	RM Garcia & CIA Ltda.	A	8,66%	20/07/19	07/08/19
50	1293/18	025/19	153/19	958.989,16	0,00	0,00	0,00	958.989,16	OBRA	Execução de 03 unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Caminho).	Conjunto Habitacional Del Plata e Jardim Cidade Menções, Maringá-PR.	RM Garcia & CIA Ltda.	A	8,82%	20/07/19	07/08/19
51	1293/18	026/19	163/19	1.496.500,00	0,00	0,00	0,00	1.496.500,00	OBRA	Execução de 03 unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Caminho).	Jardim Novo Olás, Conjunto Residencial Itatiaia e Conjunto Residencial Gualaco, Maringá-PR.	GTC Construtora de Obras EIRELI	A	10,24%	20/07/19	07/08/19
52	2448/18	027/19	21/19	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	PROJETO	Execução de Projetos Complementares destinados à Construção da Escola Municipal Santa Alice	Rua Carlos Cândido nº 69 x Rua Mitsuzuchi Tokuda nº 368, Quadra 400, Lote 13 - Zona 37, Jardim Santa Alice, Maringá-PR.	Genec Engenharia Civil LTDA	A	10,00%	22/08/19	18/08/19
53	354/18	28/19	150/18	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	SERVIÇO	Execução de ensaios de controle tecnológico visando o prolongamento da Av. Brasil e Rua Valdir Nogaroli	Av. Brasil e Rua Valdir Nogaroli, Zona 38, Maringá - PR	Soltec Prestadora de Serviços LTDA-ME	A	64,63%	17/05/19	11/07/19
54	1742/18	28/19	18/19	348.870,48	0,00	0,00	0,00	348.870,48	SERVIÇO	Implantação de 168 unidades de canteiras duplas pré-moldadas	Rua Vereador Primo Montecarlo, nº 435, Lote 000, Quadra 057/A, Zona 02, Maringá - Paraná.	RM Garcia & CIA Ltda.	A	59,52%	18/07/19	18/01/20
55	354/18	31/19	150/18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	OBRA	Execução de ensaios de controle tecnológico visando a implantação do Restaurante Popular Ney Braga	Av. Alzira Zarur, nº 1780, Lote 006, Quadra 001, Conj. Res. Gov. Ney Braga, Zona 43, Maringá-PR.	Soltec Prestadora de Serviços LTDA-ME	A	0,00%	18/06/19	11/07/19
56	25019/18	33/19		32.850,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00	SERVIÇO	Elaboração de Laudo Técnico Conclusivo visando atender a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória	Praça da Catedral, s/n, Zona 02, Maringá - PR.	Donaria Rizzo Engenharia EIRELI - ME	A	0,00%	21/08/19	17/08/19
57	354/18	35/19	150/18	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	SERVIÇO	Execução de ensaios de controle tecnológico na Rua 06, entre Av. Brasil e Rua Cambira	Rua 06, entre a Av. Brasil e Rua Cambira, Zona 38, Maringá - PR.	Soltec Prestadora de Serviços LTDA-ME	A	0,00%	05/07/19	11/07/19
58	354/18	36/19	150/18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	SERVIÇO	Execução de ensaios de controle tecnológico na Avenida Herval	Avenida Herval - Trecho entre a Rua João Luiz Dias e Avenida Herval Norte, Maringá-PR.	Soltec Prestadora de Serviços LTDA-ME	A	0,00%	07/07/19	11/07/19
59	354/18	37/19	150/18	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	SERVIÇO	Execução de ensaios de controle tecnológico visando atender a implantação do Corredor de Ônibus na Av. Moranguera	Avenida Moranguera, Maringá-PR.	Soltec Prestadora de Serviços LTDA-ME	A	0,00%	24/07/19	11/07/19
								TOTAL							250.260.716,47	